บันทึกข้อความ

การทาบพิเศษแห่บประเทศไทย

. วัมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ค โทร.2496944-9 ต่อ 111 โทรสาร 2494143

ช่า มท 5507/

วันที่

มิถุนายน 2540

เรื่อเรายงานผลการคำเนินงานของโครงการทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ค ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กำหนดดังต่อไปนี้

มาตรา 22 เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน
ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หนึ่งคน และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน ผู้แทนฝ่ายเอกชนที่เข้า
ร่วมงานหรือดำเนินการหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดหนึ่งคน และผู้แทนอื่นซึ่งหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเห็นสมควรแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคน และรวมกันไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองค์ประชุมให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการประสานงานกำหนด

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (1) ติดตามกำกับดูแลให้มีการคำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญา
- (2) รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ ใขต่อ รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ

ระยะเวลาที่ต้องรายงานตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

มาตรา 24 ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้อผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแล้ว ให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงาน ทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. ข้อเท็จจริง

- 2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ให้การทาง-พิเศษแห่งประเทศไทยกัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (แจ้งวัฒนะ-บางพูน-บางไทร) โดยวิธีประมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ คำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 เห็นชอบร่างสัญญาโครงการฯ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (Northern Bangkok Expressway Co., Ltd) (NECL) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539
- 2.2 เนื่องจากโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ขึ้นติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้มีคำสั่งที่ 75/2540 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540 (เอกสารแนบ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ขึ้นตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยผู้แทน จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) รองผู้ว่าการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	เป็น	ประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง	เป็น	กรรมการ
3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ	เป็น	กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
4) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	เป็น	กรรมการ
5) ผู้แทนกรมทางหลวง	เป็น	กรรมการ
6) ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด	เป็น	กรรมการ
7) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	เป็น	กรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
8) ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการทางค่วน	เป็น	กรรมการและ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		เลขานุการ
9) ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางค่วน	เป็น	กรรมการและ
ฝ่ายโครงการทางค่วน		ผู้ช่วยเลขานุการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แต่งตั้งผู้แทนแล้วตามบัญชีรายชื่อในเอกสารแนบ 2		

2.3 คณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 และได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับความเป็นมา ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2540 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.3.1 ความก้าวหน้าของการคำเนินงาน กทพ. สามารถคำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก ผลการคำเนินงาน โดยรวมเร็วกว่าแผนงานเล็กน้อย (ผลงาน 90.99% จากแผนงาน 90.60% หรือเร็วกว่าแผนงาน 0.39%) และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ NECL ได้ทั้งสิ้น 1,307 แปลง คิดเป็น 81.70% ของพื้นที่ทั้งหมดคงเหลือพื้นที่ต้องส่งมอบอีก 138 แปลง ส่วนช่วงเชียงราก-บางไทร เนื่องจากเกิด ภาวะน้ำท่วมขังทำให้การคำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และล่าช้ากว่าแผนงาน ที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันได้ผลงานเฉพาะในส่วนของงานที่ดินประมาณ 40% จากแผนงาน 70% หรือช้ากว่า แผนงาน 30% สำหรับงานก่อสร้างกลุ่มบริษัท JV-BBCT ผู้จัดการโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นผลงาน ทั้งสิ้น 16.09% จากแผนงาน 9.95% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 6.14% (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

2.3.2 สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างนั้นในปัจจุบันยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใหญ่ซึ่งทำให้การดำเนินงานโครงการฯ ล่าช้าหรือหยุดชะงัก โดยในการดำเนินงานประสานงานโยกย้าย สาธารณูปโภค และจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน จากความร่วมมือ ของหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องผ่านการประสานงาน โดยคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการ ทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยมีผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนของ NECL เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนอาวุโสจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมทางหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กรมตำรวจ และกลุ่มบริษัท JV-BBCT

สำหรับปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ก็ได้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนปัจจุบันสามารถคลี่คลายปัญหาได้ด้วยดี สรุปได้ดังนี้

1) การก่อสร้างทางค่วนบริเวณจุดตัดคลองประปา กม.ที่ 9+650 ซึ่งตามแบบก่อสร้างตาม สัญญาฯ เสาตอม่ององทางค่วนบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในคลองประปา จำนวน 2 ดัน และจากการประสานงาน ทราบว่ามีถนนโครงการพระราชคำริซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตัดผ่านข้ามคลองประปาใน บริเวณนี้ด้วย กทพ. กรมทางหลวง การประปานครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ประสานงานเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องรูปแบบเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการก่อสร้างของกรมทางหลวง และต่อการไหลของน้ำในคลองประปา แต่ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินการปักเสาริมคลองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในคลองประปา ทำให้รูปแบบต้อง เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ตกลงในเรื่องรูปแบบเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและเวนคืนพื้นที่เพิ่มเติม

2) การก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางค่วนบริเวณเมืองทองธานี ตามสัญญาสนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ระบุว่า บริษัท บางกอกแลนด์ฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ที่คินโดยไม่คิดมูลค่าและโดยปราศจาก ภาระผูกพันใด ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางขึ้น-ลง 4 ทิศทาง ณ จุดขึ้น-ลง ที่ กทพ. และบริษัท บางกอกแลนด์ฯ จะได้ร่วมกันกำหนดต่อไป โดยบริษัท บางกอกแลนด์ฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้าง ให้ กทพ. ซึ่ง กทพ. ได้ขอให้กลุ่มบริษัท JV-BBCT คิดราคาค่าก่อสร้างทางขึ้น-ลง ดังกล่าวเสนอมายัง กทพ. โดยกลุ่มบริษัท JV-BBCT เสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 281,818,000 บาท แต่บริษัท บางกอกแลนค์ฯ ไม่สามารถขอมรับได้ กทพ. จึงได้ประชุมประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท บางกอกแลนด์ฯ NECL กลุ่มบริษัท JV-BBCT โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุขวิช รังสิตพล) ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 ซึ่งที่ประชุมได้ทำความตกลงในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัท JV-BBCT ยินดีลดค่าก่อสร้าง ลงเหลือ 256,818,000 บาท ในขณะที่ บริษัทบางกอกแลนค์ฯ ยินดีจ่ายค่าก่อสร้างเป็นเงิน 225 ล้านบาท ส่วนที่ขาดอีก 31,818,000 บาท (256,818,000-225,000,000) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าก่อสร้างอีก 17,977,260 บาท (7% ของ 256,818,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,775,260 บาท นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยให้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2541 หากไม่สามารถแปรญัตติได้ให้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉกเฉิน หรือจำเป็นปึงบประมาณ 2541 ดำเนินการ

2.3.3 ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างเช่น ปัญหาการปิดกั้นทางเข้า-ออก ปัญหาฝุ่นละออง การทางพิเศษแห่ง-ประเทศไทย ก็ได้ประสานงานกับ NECL กลุ่มบริษัท JV-BBCT และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ โดยทันที แล้ว

2.3.4 คณะกรรมการประสานงานฯ ได้เยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำผลการดำเนินงานของโครงการทางค่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย

> (นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ) รองผู้ว่าการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ประธานคณะกรรมการ